محافظة المنيا
الادارة العامة للتخطيط والمتابعة
ادارة التخطيط

بيان موقف الانفاق المالي والتنفيذ العيني للخطة الموحدة

لمركز المنيـا للعام المالي ٨/٢٠٠٧

المنيـا

٢٠٠٨،٢،٣ — القيمة بالالف جنية

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـاد: بنك الاستثمار	الاعتمـاد: حساب الخدمات	الاعتمـاد: تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	الموقف التنفيذى: المنفذ	الموقف التنفيذى: ٪ للاعتماد	الموقف التنفيذى: ٪ للتمويل	ملاحظات
المدينة	كهرباء	شراء عدد ٤٠٠ كشافات ٢٥٠ وات / لمبات فلورا ٢٠٠ وات / ١٠٠٠لمبة هيماتلايت / ٥٠٠لمبات قلاوظ ٢٠٠وات / ١٣٠خلية ضوئية ١٠	٢٠٠			٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الشراء
		شـــراء معـــدات انارة للقرى (٣٢٥٠ ترانس صوديوم ٤٠٠ وات ، ١٢٠٠ لمبة فلورا ١٦٠ وات ، ٢٠ لفة لي بلاستيك ، ١٢٤ لفة كابل ، ٧ مفتاح كنتاكتور و ثلاثي ، ٢٤٠٠ بادئ اشعال ٢ طرف ، ٤٨٠ لمبة نيون ١٢٠ سم ، ٤٠٠٠ لمبة مسمار ٢٠٠ وات ، ٢٤٠٠ دواية مسمار نحاس ، ٢٤٠ لمبة صوديوم ٤٠٠ وات ، ٦٠٠٠ لمبة صوديوم		٤٠٠		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الشراء
		شراء معدات انارة عدد ٢٠٠ كشاف ٤٠٠ وات		١٠٠		١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الشراء

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـاد: بنك الاستثمار	الاعتمـاد: حساب الخدمات	الاعتمـاد: تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	الموقف التنفيذى: المنفذ	الموقف التنفيذى: ٪ للاعتماد	الموقف التنفيذى: ٪ للتمويل	ملاحظات
تابع المدينة	كهرباء	شراء كشافات ٢٥٠ ،٤٠٠ وات			٣٠٠	٣٠٠	٧٨,٧٥	٧٨,٧٥	٢٦	١٠٠	تم شراء ١٠٠ كشاف ٢٥٠ وات وتحدد جلسة ٢٠٠٨/١/٢٨ لشراء كشافات
		تركيب ٩٥ عامود من كوبرى المنصورة حتي المدخل الجنوبي			١١٧	١١٦,٥	١١٦,٥٤٨	٥٨	٥٠	٥٠	تم تركيب ٥٣ عامود
		تركيب كشك بمحول ٢٠٠ ك ف ا بكورنيش دماريس			١٥٧	١٥٧,٢	١٥٧,١٩٦	١٥٧,١٩٦	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
		انارة المسطاح بالحديقة الدولية			٤٨,٨	٤٨,٨٢	٤٨,٨١٦	٤٨,٨١٦	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
		تركيب اربع كشافات			٢٣,٩	٢٣,٩٤	٢٣,٩٤٣	٢٣,٩٤٣	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
		شراء عدد ٣ سلم كهربائي (طوخ / تله / صفط الخمار)			٦٥٣	٦٥٣,٥	٦٥٣,٤٩٧				جاري الاستلام

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـاد: بنك الاستثمار	الاعتمـاد: حساب الخدمات	الاعتمـاد: تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	الموقف التنفيذى: المنفذ	الموقف التنفيذى: ٪ للاعتماد	الموقف التنفيذى: ٪ للتمويل	ملاحظات
تابع المدينة	رصف داخل المدن	رصف شارع سعدزغلول من ميدان المحطه حتى ميدان لمتس بطول ٥٠٠م	١٥٠			١٥٠					تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
		رصف شارع صاروفيم بطول ٥٠٠ م وعرض ٨ م بحى شمال	٥٣,٢١٩			٥٣,٢٢	٥٣,٢١٩٤٣	٥٣,٢١٩٤٣	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
		اعمال قبل الرصف واستكمال رصف لبعض الطرق بالمدينة	١٩٦,٧٨			١٩٦,٨	٥٧	٥٧	٢٩	١٠٠	تم الانتهاء من اعمال قبل الرصف لشوارع السبكى
		رصف الشوارع المتفرعة من شارع الزردقى بطول ٨٠٠	١٢٥			١٢٥					تم استلام الموقع ٢٠٠٨/١/٢٨
		رصف الشوارع المتفرعه من شارع الاسبانى بطول ١ كم	١٨٧	٧٧		٢٦٤	١٧,١٧١	١٨٥	٧٠		تم فرش طبقة الاساس
		رصف شارع الخطيب وفروعه حتى شارع نقطة شاهين الجديده بطه السبع بطول ٧٠٠ متر بحى غرب	١٥٠			١٥٠					تم استلام الموقع ٢٠٠٨/١/٢٨
		رصف الشوارع الفرعية بحى شلبى بطول ٥٠٠ متر بحى غرب	١٢٥			١٢٥	٤٧,٥٩٥	٨٨	٧٠	١٨٣	تم فرش طبقة وتركيب البردورة
		رصف شارع العربى بطول ٥٠٠ م وعرض ١٢ م بحى وسط	١٥٠			١٥٠	١٠٥,٢٧٤	١٠٥,٢٧٤	٧٠	١٠٠	تم التنفيذ والباقي وفر
		رصف شارع المديريه بطول ٥٠٠م		٦٤		٦٤	٥٧	٥٧	٨٩	١٠٠	تم التنفيذ والباقي وفر
		رصف شارع عبد العال الجارحى بطول ٥٠٠م وعرض٢٠ م بحى		١٣٩		١٣٩	١٣٩	١٣٩	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
		اعادة رصف شارع عدلى بكن بطول ١ كم وعرض ١٢ م من الجيش حتى بورسعيد		١٦١		١٦١	١٦١	١٦١	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـاد: بنك الاستثمار	الاعتمـاد: حساب الخدمات	الاعتمـاد: تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	الموقف التنفيذى: المنفذ	الموقف التنفيذى: ٪ للاعتماد	الموقف التنفيذى: ٪ للتمويل	ملاحظات
تابع المدينة	تابع رصف داخل المدن	رصف داخل المدينة (تقسيم دلال راغب بطول ٢٠٠م/ القشيرى والترعة الدماريسية بالاخصاص بطول ٥٠٠م / هـدى شـعراوى بطول ٣٠٠م / الصيادين بطول ٢٠٠م / عـاكف بطول ٢٥٠م / الفضيلة بطول ٢٥٠م / ابوطير بطول ٣٠٠م / ماقوسة بطول ٤٠٠ / مساكن الجيرة بطول ٥٠٠م/ اطلس بطول ٥٠٠م / علاء الدين بطول ٤٠٠م / تقسيم شلبي بطول ٥٠٠م / عمر بن عبد العزيز بطول ٢٠٠م / تقسيم عمارات الاوقاف ٤٠٠م)			٧٠٠	٧٠٠	٨١,٢٩٥	٩٤	١٣	١١٦	تم رصف شارع المطرانية وجاري التنفيذ بنسبة ٨٠ ٪ لشارع القشيرى والترعة الدماريسية وتم استلام الموقع لشوارع سعد زغلول / دلال راغب / هدى شعراوى / الصيادين / ابو طير / ماقوسة / شلبي / الاوقاف / عمر عبد العزيز
		رصف شارع مصطفى فهمى بطول ١,١ كم وعرض ١٢ م من العربى حتى بور سعيد		١٣٩		١٣٩	١١١	١١١	٨٠	١٠٠	تم التنفيذ والباقي وفر
		اعادة رصف شارع الحسينى من شركة بيع المصنوعات حتى ميدان عمر افندى		٨٩		٨٩					تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
		رصف شارع ابو شاميه ومصطفى صبرى وخلف مدرسة المنيا الاعداديه بطول		١٣٩		١٣٩					تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
		رصف امتداد شارع كوبرى المنصوره بطول ٣٥٠م بحى		٦٤		٦٤	١١,٥	٤٥	٧٠	٣٩٠	تم التنفيذ والباقي وفر
		اعادة رصف شارع الحريه امام مستشفى الجامعه		٨٩		٨٩					تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
		رصف شوارع بحى مكه بطول ٥٠٠ م بحى جنوب (شارع المجرى من شارع أبو طير حتى المواسير		٨٩		٨٩					تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
		تبليط الحوارى التى يقل عرضها عن ثلاثة امتار بالمدينه		٤٠٠		٤٠٠	٤٦,٢٤٢	١٤٨	٣٦	٣٢١	تم تبليط عدد ٦ حوارى وجارى تنفيذ الباقي
		اعمال بردورات بشوارع المدينة			١٦٦	١٦٦	١٦٦	١١٩	٧٢	٧٢	تم عمل البردورات بطريق

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـاد: بنك الاستثمار	الاعتمـاد: حساب الخدمات	الاعتمـاد: تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	الموقف التنفيذى: المنفذ	الموقف التنفيذى: ٪ للاعتماد	الموقف التنفيذى: ٪ للتمويل	ملاحظات
تابع المدينة	تغطية ترع	شراء عدد ٢ سيارة قلاب للنظافة ٨م		٧٣٦,٤٨		٧٣٦,٥	٧٣٦,٤٧٨٢	٧٣٦,٤٧٨٢	١٠٠	١٠٠	تم الشراء والاستلام
		شراء عدد ٣ سيارة ربع نقل كابينة مردوجة		٤١٣,٥٢		٤١٣,٥	٣٧٥,١٦٣	٣٧٥,١٦٣	٩١	١٠٠	تم الشراء والاستلام والباقي وفر
		صيانة معدات الوحدة		١٥٠		١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٠٠	١٠٠	تم شراء شفرات معدات للحملة الميكانيكية وتربو و
		شراء جرار + عدد ٢ مقطورة للمشتل		١١٦		١١٦	١١٦	١١٦	١٠٠	١٠٠	تم الشراء والاستلام
		شراء جرار + مقطورة للحدائق والميادين		٩٦		٩٦	٩٦	٩٦	١٠٠	١٠٠	تم الشراء والاستلام
		تغطية ترعة الدسوت بعزبة بدوى			٥٠٠	٥٠٠					جاري البت
جمـــلة المدينـــة			١٢٣٧	٢٤٦٢	٣٦٦٦	٧٤٦٥	٤٣٠٥,٦٨٧٦	٣٩٠٢,٨٣٩٦	٥٢	٩١	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـاد: بنك الاستثمار	الاعتمـاد: حساب الخدمات	الاعتمـاد: تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	الموقف التنفيذى: المنفذ	الموقف التنفيذى: ٪ للاعتماد	الموقف التنفيذى: ٪ للتمويل	ملاحظات
الوحدة القروية لنزلة حسين	كهرباء	شراء سياره كهرباء بسلم	٢٣٦,٥			٢٣٦,٥	٢٣٦,٥٠٢	٢٣٦,٥٠٢	١٠٠	١٠٠	تم الشراء والاستلام
		توصيل التيار الكهربائى لمجموعة مقابر فريزر جنوب قرية طهنا الجبل وشراء كشافات	١٦٣,٥			١٦٣,٥	١٦٣,٤٩٨	١٦٣,٤٩٨	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ
	رصف طرق محليه	رصف طريق من نزلة حسين حتى طهنا الجبل بطول ٨ كم	٨٠٠		١٠٠٠	١٨٠٠	١٦٦٨,٧٧٨	١٧١٠	٩٥	١٠٢	جاري اعداد الختامي
	تغطيات ترع	تغطية وتسوير وتجميل ترعة الفرداحي بطول ١٢٠م		٢٥٠		٢٥٠	٦١,٦٠٥	٩٠	٣٦	١٤٦	تم صب ١٠٠ م خرسانة عادية وتنزيل مواسير بطول ١٠٠م قطر ١,٥ م وجاري تنفيذ غرف التفتيش وصدر امر الشغل لتسوير الترعة للمقاول / محمد عبد
جمـــلة نزلة حسين			١٢٠٠	٢٥٠	١٠٠٠	٢٤٥٠	٢١٣٠,٣٨٣	٢٢٠٠	٩٠	١٠٣	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــــروع	الاعتمـــاد			جملة	الموقف التنفيذى				ملاحظات
			بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية		التمويل	المنفذ	% للاعتماد	% للتمويل	
الوحدة القروية لطوخ الخيل	كهرباء	انارة طريق ترعة سرى باشا / طوة / طوخ الخيل وطريق تلة/ طوخ الخيل بتركيب ١٣٠ عامود ، ٢ محول ١٠٠ ك ف ا ، ٢ لوحة انارة ، ٨ برج ، ٢ سكينة	٤٠٠			٤٠٠	٣٢٠	٤٠٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
	رصف طرق محليه	رصف طرق بطول ٤,٤٨ كم (عزبة المرج بطول ١٨٠م/ الدباحين بطول ١كم/ عزبة عبدالله حمد بطول ٩٠٠م/ عزبة محفوظ بطول ٤٥٠م وتسوية طريق شحنان ورصف طريق ضلام بطول ٢,٩٥م)	٧٠٠			٧٠٠	٢٨٦,٩٧٢	٦٨٠	٩٧	١٧٦	تم الانتهاء من رصف طريق عزبة المرج / ومحفوظ / شحنان / ضلام وجاري التنفيذ بنسبة ٧٠% لطريق عبد الله حمد
	مياه شرب	استكمال محطة مياه طـوة			٢٠٥٠	٢٠٥٠	١٢٣٠	١٨٤٥	٩٠	١٥٠	جاري الانتهاء من تشطيبات المباني وتنفيذ الاعمال الميكانيكة والكهربائية
جمـــلة طوخ الخيل			١١٠٠		٢٠٥٠	٢١٥٠	١٩٣٦,٩٧٢	٢٩٢٥	٩٣	١٥١	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــــروع	الاعتمـــاد			جملة	الموقف التنفيذى				ملاحظات
			بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية		التمويل	المنفذ	% للاعتماد	% للتمويل	
الوحدة القروية لدمشير	كهرباء	تركيب عدد ١١٠ عامود بقرى دمشير / طريق ترعة سرى باشا ، طريق ادمو / ههيا ، طريق ههيا / الكوم الاحمر ، طريق مهدبه / الجبانه ، طريق عزبـــة الشعب على ترعة سرى باشا ، شراء ٢٠٠ كشاف لتركيبها بقرى ادمو / دمشير	٢٥٠			٢٥٠	٢٠٠	٢٥٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
	رصف طرق محليه	رصف طريق ترعة سرى باشا من الطريق الدائرى حتى مدخل دمشير بطول ١,٧ كم ورصف طريق رسلان / عزبة أبو بكر بالظهير	٤٠٠			٤٠٠	٢٠٦,٢٤٥	٢٨٠	٧٠	١٣٦	تم فرش طبقة الاساس بطريق ترعة سرى وتم استلام الموقع لطريق رسلان
	تغطية ترع	شراء عدد ٢ موتور رش	٢٢,٣٠٢			٢٢,٣	٢٢,٣٠٢	٢٢,٣٠٢	١٠٠	١٠٠	تم الشراء والاستلام
جملـــــــة دمشير			٦٧٢,٣			٦٧٢,٣	٤٢٨,٥٤٧	٥٥٢,٣٠٢	٨٢	١٣٩	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــــروع	الاعتمـــاد			جملة	الموقف التنفيذى				ملاحظات
			بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية		التمويل	المنفذ	% للاعتماد	% للتمويل	
الوحدة القروية لتلة	كهرباء	انارة طريق تله / طوخ الخيل / بهدال بطول ٢ كم بتركيب ٥٨عامود بالكشاف، محول ١٠٠ ك ف ا ، لوحة انارة ، ١٢ برج ، سكينة	٢٠٠			٢٠٠	١٦٠	٢٠٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
		استكمال انارة طريق صفط الشرقيه / تله بتركيب ٣٢ عامود بالكشاف	١٠٠			١٠٠	٨٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
		انارة طريق صفط الشرقيه على ترعة سرى باشا بتركيب ٣٥عامود بالكشاف ، محول ١٠٠ ك ف ا ، لوحة انارة ، برج شداد	١٥٠			١٥٠	١٢٠	١٥٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
		استكمال اناره طريق المحيط / بنى احمد بتركيب ٩٠عامود بالكشاف ، محول ١٠٠ك ف ا ، لوحة انارة ، ٣ برج ، سكينة	٣٠٠			٣٠٠	٢٤٠	٣٠٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
	رصف طرق محليه	اعادة رصف طريق المار وسط تله المؤدى الى قرية طوه بطول ١,٥ كم	٢٠٠			٢٠٠					تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
		رصف طريق كوبرى صالح بتلة		١٧٥		١٧٥					تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
جمـــلة تـــله			٩٥٠	١٧٥		١١٢٥	٦٠٠	٧٥٠	٦٧	١٢٥	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــــروع	الاعتمـــاد			جملة	الموقف التنفيذى				ملاحظات
			بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية		التمويل	المنفذ	% للاعتماد	% للتمويل	
الوحدة القروية لصفط الخمار	كهرباء	استكمال انارة طريق ترعة سرى باشا من صفط الخمار حتى العبيد بتركيب ١١٣ عامود بالكشاف بطول ٣كم وتركيب محول ١٠٠ ك ف ا / استكمال انارة طريق ابوعباد - الشيخ عبد الرزاق بتركيب ١٠١عامود بالكشاف بطول ٤ كم وتركيب محول ١٠٠ ك ف ا/ وانارة طريق جسر طراد البحر اليوسفى من الهويس	٧٠٠			٧٠٠	٥٦٠	٧٠٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
	رصف طرق محليه	رصف طريـــق صفط الخمار - الزروة بطول ١,٥ كم البر الغربى لترعة سرى باشا ، رصف طريق الخريجين من ناحية منشأة الذهب القبليه بطول ١,٥ كم، ورصف شارع النقطة بطول ٧٠٠م	٩٠٠		٧٤	٩٧٤	٦١٢,٦٣٦	٦٩٥	٧١	١١٤	تم الانتهاء من رصف طريق الخريجين بطول ١,٥ كم وجاري التنفيذ بنسبة ٨٠ % لطريق صفط الخمار وتم استلام موقع شارع النقطة بتاريخ
	تغطية ترع	تغطية ترعة جنابية صفط الخمار بطول ١٠٠ م بقطرام	١٠٠			١٠٠	٩٢,٣٦٢٦	٩٢,٣٦٢٦	٩٢	١٠٠	تم التنفيذ وعمل الختامي والباقي وفر
جمـــلة صفط الخمـــار			١٧٠٠		٧٤	١٧٧٤	١٢٦٤,٩٩٨٦	١٤٨٧,٣٦٢٦	٨٤	١١٨	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــــروع	الاعتمـــاد			جملة	الموقف التنفيذى				ملاحظات
			بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية		التمويل	المنفذ	% للاعتماد	% للتمويل	
الوحدة القروية لبني احمد الغربية	كهرباء	مد وتدعيم شبكات بتركيب عدد ٨٠ عامود بالكشاف	٢٠٠			٢٠٠	١٦٠	٢٠٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
		تعديل مسار بنى احمد الشرقية	٣٣٩			٣٣٩	٣٣٩	٣٣٩	١٠٠	١٠٠	تم زرع ٤ اعمدة وتركيب كشك ٢٠٠ ك ف ا ، محول ٢٠٠ ك ف ا ، برج ، سكينة ، ٣٣٥ م كابل
	رصف طرق محليه	رصف طريق مدخل بنى احمد الغربية بطول ١,٧٥ كم	٣٠٠		٦٠	٣٦٠	٣٠٠	٣٠٠	٨٣	١٠٠	تم رصف ١,٥ كم وتم تسليم باقي الطرق بتاريخ ٢٠٠٨/١/٢٨
	تغطيات ترع	شراء جرار ومقطورة	١٥٠			١٥٠	٩٧,٢٦٢	٩٧,٢٦٢	٦٥	١٠٠	تم الشراء والاستلام والباقي وفر
		انشاء مجرر بني احمد الغربية علي مصرف مافوسة		٨٠٠	٢٠٠	١٠٠٠	٤٦٨,٦٧١	٥٠٠	٥٠	١٠٧	تم صب الاعمدة
		تغطية ترعة الترامسية بمسافة ٥٦٥ م وتسويرها وتجميلها		٦٩٠		٦٩٠		٢٠٧	٣٠		تمت اعمال الحفر وجاري العمل في الخرسانة وتشوين ٨٠ ماسورة قطر
جمـــلة بني احمد			٩٨٩	١٤٩٠	٢٦٠	٢٧٣٩	١٣٦٤,٩٣٣	١٦٤٣,٢٦٢	٦٠	١٢٠	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـــاد: بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	المنفذ	الاعتماد %	التمويل %	ملاحظات
الوحدة القروية لبني محمد سلطان	كهرباء	شراء أعمدة وكشافات للطرق الرئيسيه بتركيب ٥٠ عامود ،	٢٠٠			٢٠٠	١٦٠	٢٠٠	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
	رصف طرق محليه	اعادة رصف طريق المطاهرة - بنى مهدى بطول ٢كم	٣٠٠			٣٠٠	٢٤٩,٣٧٧	٢٤٩,٣٧٧	٨٣	١٠٠	تم التنفيذ والباقي وفر
		رصف طريق عزبة كوم النور من الطريق الدائرى		٧٠		٧٠	٢٢,٧٩٧	٣٢	٤٦	١٣٩	تم فرش طبقة الاساس
	كبارى	استكمال كوبرى الحواصلية	١١٠٠			١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	١٠٠	١٠٠	تم التنفيذ بكامل الاعتماد
	تغطيات ترع	تغطية ترعة الدسوت بماقوسة بطول ١٢٠م	٢٠٠	١٣٠		٣٣٠	١٠٨,٣٨٦	٢٩٧	٩٠	٢٧٤	تم تغطية ١٢٠م بماسورتين قطر ٢م وجارى الردم
جمـــلة بني محمد سلطان			١٨٠٠	٢٠٠		٢٠٠٠	١٦٤١,٥٦	١٨٧٨,٣٧٧	٩٤	١١٤	

الوحدة القروية	النشاط	المشـــــــروع	الاعتمـــاد: بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى: التمويل	المنفذ	الاعتماد %	التمويل %	ملاحظات
الوحدة القروية للبرجاية	كهرباء	انارة طريق عزبة الجواهرجى بجوارسورالمطار بتركيب عدد ٣٠ عامود	٧٥			٧٥	٦٠	٧٥	١٠٠	١٢٥	تم التنفيذ
	رصف طرق محليه	توسعة واستكمال الرصف لطريق دماريس / زهره / الاسماعيليه بطول ٣كم	٦٠٠			٦٠٠	٢٠٩,٤١٨	٢٢٠	٣٧	١٠٥	جارى فرش التربة الزلطية
		رصف طريق المكون الاجتماعي بقرية دماريس بطول ٢٠٠م		٧٥		٧٥	٢٩,٦٢٥	٦٠	٨٠	٢٠٣	تم رصف ١٦٠م وجارى الرصف لباقي الطريق
	تغطيات ترع	شراء جرار زراعى بالفادوس	١٠٧,٧			١٠٧,٧	٨٥,٩١٢	٨٥,٩١٢	٨٠	١٠٠	تم الشراء والباقي وفر
		شراء ماكينة سحب سياره كسح	١٥			١٥	٨,٧٦٢	٨,٧٦٢	٥٨	١٠٠	تم الشراء والباقي وفر
جمـــلة البرجاية			٧٩٧,٧	٧٥		٨٧٢,٧	٣٩٣,٧١٧	٤٤٩,٦٧٤	٥٢	١١٤	
جمـــلة مركز المنيـــا			١٠٥٤٦	٥٦٥٢	٦٠٥٠	٢٢٢٤٨	١٤٠٦٦,٧٩٨	١٥٧٨٨,٨١٧	%٧١	%١١٣	

محافظة المنيا

الادارة العامة للتخطيط والمتابعة

ادارة التخطيط

كشف بيان موقف الانفاق المالي والتنفيذ العيني للخطة الموحدة

لمركز المنيـــا للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨

المنيـــا — بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢ — القيمة بالألف جنية

الوحدة القروية	الاعتمـــاد: بنك الاستثمار	حساب الخدمات	تنمية محلية	جملة	الموقف التنفيذى في ٢٠٠٨/٢/٢: التمويل	المنفذ	الاعتماد %	التمويل %	موقف التنفيذ ٢٠٠٧/١٠/١٧	ملاحظات
المدينـــة	١٣٣٧	٣٤٦٢	٢٦٦٦	٧٤٦٥	٤٣٠٥,٧	٣٩٠٢,٨٤	%٥٢	%٩١	%١٣	
الوحدة القروية لنزلة حسين	١٢٠٠	٢٥٠	١٠٠٠	٢٤٥٠	٢١٣٠,٤	٢٢٠٠	%٩٠	%١٠٣	%٢٢	
الوحدة القروية لطوخ الخيل	١١٠٠		٢٠٥٠	٣١٥٠	١٩٣٧	٢٩٢٥	%٩٣	%١٥١	%٥٣	
الوحدة القروية للعشير	٦٧٢,٣٠٢			٦٧٢,٣٠٢	٤٢٨,٥٥	٥٥٢,٣٠٢	%٨٢	%١٢٩	%٢١	
الوحدة القروية لتنسـا	٩٥٠	١٧٥		١١٢٥	٦٠٠	٧٥٠	%٦٧	%١٢٥	%٩	
الوحدة القروية لصفط	١٧٠٠		٧٤	١٧٧٤	١٢٦٥	١٤٨٧,٣٦	%٨٤	%١١٨	%١٢	
الوحدة القروية لبني احمد	٩٨٩	١٤٩٠	٢٦٠	٢٧٣٩	١٣٦٤,٩	١٦٤٣,٣٦	%٦٠	%١٢٠	%٢١	
الوحدة القروية لبني محمد	١٨٠٠	٢٠٠		٢٠٠٠	١٦٤١,٦	١٨٧٨,٣٨	%٩٤	%١١٤	%٤٥	
الوحدة القروية للبرجاية	٧٩٧,٦٩٨	٧٥		٨٧٢,٦٩٨	٣٩٣,٧٢	٤٤٩,٦٧٤	%٥٢	%١١٤	%٢٥	
جمـــلة مركز المنيـــا	١٠٥٤٦	٥٦٥٢	٦٠٥٠	٢٢٢٤٨	١٤٠٦٧	١٥٧٨٨,٨	%٧١	%١١٢	%٢٦	